

- před zahájením zemních prací nutno zajistit vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zápisu (inž.sítě jsou zakresleny pouze informativně)
- v průběhu těchto prací je nutno dodržovat příslušné ČSN a vyřádit správců inž.sítí, aby nedošlo k jejich porušení
- před zaházením výhy pak podle požadavků správce jej přizvat ke kontrole způsobu uložení el.zarizení
- v ochranném pásmu inž.sítí provádět výkopové úpravy ručně

Na kabelové vedení uložené do krajnice asf.komunikace nebo do štěrkové cesty je rozpočítáváno provizorní zakrytí krajnice.

### LEGENDA INŽ. SÍTÍ

--- Cetin (NVSEK)

etapa č.3 od 15.5.do 29.05.2023  
úplná uzavírka s objíždkou

etapa č.2 od 08.05 do 12.05.2023  
částečná uzavírka

etapa č. 1 od 03.05. do 05.05.2023  
částečná uzavírka přechod silnice podvrtem.

### LEGENDA EL. VEDENÍ

- 1-NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup>
- 1-NAYY-J 4x50mm<sup>2</sup>
- HDV NYY 4x10mm<sup>2</sup>

Proudová soustava: NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
NN - samostatným oddělením od zbytek TN-C

<b>ELPROJEKT</b> Písek s.r.o. projektování vedení VN a NN Nábřeží 1.máje 1935, 337 01 Písek IČ: 26036666, DIČ: CZ26036666 tel.: 382.224.726, elprojekty.pisek@gmail.com		Stavějíci zařízení NN je zmačkané fialovou barvou.
Vypracoval: Jakub Rožánek, DIS V. Všeckcová, H. Příbylová Místo stavby: Písek investor: EG.D. a.s. Název stavby:	Zedp, projektant: Jan Urválek Rozpracoval: Kraj: Jihočeský	Číslo stavby: 1040021392 Název souboru: inz.dgn Datum: 09/2021 Formát: A3 Měřítko: 1 : 500 Číslo výkresu: 2

Výšice - kabelizace jižní části obce

Situace inženýrských sítí

